

毕节市推动高质量发展 工作简报

2024年第1期（总第40期）

毕节市推动高质量发展办公室

2024年3月18日

毕节市 2024 年度十件民生实事 1-2 月推进情况

一、总体推进情况

我市 2024 年十件民生实事共涉及 14 个部门 30 个具体事项，总投资 11.39 亿元。截至 2 月底，完成投资 1.67 亿元，占年度投资计划的 14.66%。目前，**1 个具体事项**已完成，为：实施村道安全生命防护工程 425 公里（省要求提前启动）。其余 **29 个具体事项**中，**15 个**已正常启动实施，新（改）建农村户用卫生厕所 2.24

万户、打造“社区袖珍休闲运动场”20个等**14个事项**正在编制实施方案、申报项目等待省级批复、开展项目选点等相关前期工作，暂未正式启动。

二、工作推进情况

1.城镇一县新（改）建一个职业技能培训基地；开展职业技能培训 6.5 万人次；培育高素质农民 2500 人。（牵头单位：市人力资源社会保障局、市农业农村局）

完成情况：一是初步改建完成大方县、织金县、威宁自治县等3个县的职业技能培训基地，完成目标任务的33.33%，其余县（自治县、市、区）职业技能培训基地建设正有序推进；二是开展职业技能培训0.79万人次，完成目标任务的12.15%，其中，七星关区、威宁自治县、赫章县推进较快，分别完成目标任务的18.52%、17.32%、16.76%，金沙县、黔西市推进较慢，分别完成目标任务的1.85%、5.51%；三是各地正对高素质农民学员进行调研摸排、开展前期培训筹备工作，待组织实施。

2.新（改、扩）建各级各类学校 30 所以上，新增学位、床位 2 万个以上。（牵头单位：市教育局）

完成情况：全年计划新（改、扩）建各级各类学校38所，目前主体施工28所、基础施工4所、前期手续办理6所，累计完成投资6000万元，占年度投资计划的40%。

3.为 3 万名群众开展摩托车驾驶证“送训送考下乡”服务；完成乡镇通三级及以上公路 80 公里、农村公路大中修 50 公里；实

施村道安全生命防护工程 425 公里；完成 180 公里连续长下坡隐患路段、3672 处干线公路与村（组）道路平交道口隐患治理。（牵头单位：市公安交通管理局、市交通运输局）

完成情况：一是已为 8745 名群众开展摩托车驾驶证“送训送考下乡”服务，完成目标任务的 29.15%；二是完成乡镇通三级及以上公路 5 公里、占目标任务的 6.25%，完成农村公路大中修 15 公里、占目标任务的 30%，共完成投资 4100 万元、占年度投资计划的 8.72%；三是按照省提前启动实施村道安全生命防护工程要求，全市涉及的 2024 年村道安全生命防护工程已完成 425 公里，完成投资 4000 万元，提前完成目标任务；四是各县（自治县、市、区）正在编制连续长下坡隐患路段、干线公路与村（组）道路平交道口隐患治理实施方案。

4.为全市初中及以上学历学生进行一次结核筛查；为全市 65 岁及以上老年人进行一次结核筛查；为全市 5 万名农村妇女免费提供宫颈癌筛查；为全市 4 万名农村妇女免费提供乳腺癌筛查；探索建成 10 个以上村级医保经办服务点；开展市级“名医下基层”巡回医疗活动 10 次。（牵头单位：市卫生健康局、市教育局、市医疗保障局）

完成情况：一是正在积极争取省级资金支持，待省级资金下达后启动初中生结核筛查项目；二是已为 4661 名 65 岁及以上老年人进行一次结核病筛查，完成目标任务的 1.08%；三是正在起草妇女宫颈癌筛查项目工作实施方案，待组织实施，同步开展官

颈癌试剂耗材统一采购；四是正在起草妇女乳腺癌筛查项目工作实施方案，待组织实施；五是正在开展各县（自治县、市、区）村级医保经办建设服务点选点工作，待组织实施；六是已开展市级“名医下基层”巡回医疗活动 1 次，完成目标任务的 10%。

5.完成 10 个敬老院提质改造；为 2000 名特殊困难失能老年人购买居家养老上门服务；建成 310 张托位数的公立普惠托育机构。（牵头单位：市民政局、市卫生健康局）

完成情况：一是已完成敬老院提质改造项目的实地踏勘、资料收集、方案设计、财政预算评审等工作，完成投资 199.2 万元（前期费用），占年度投资计划的 9.96%；二是已为 1350 名特殊困难失能老年人购买居家养老上门服务，完成目标任务的 64.29%，其中，织金县、金沙县、七星关区进度较快，完成率分别为 87.5%、85.7%、83.33%，大方县进度较慢，完成率为 0；三是托位数 60 张的威宁自治县妇幼保健院托育中心基础工程已完工，托位数 100 张的七星关区碧阳街道托育中心已进场施工，托位数 150 张的七星关区洪山街道托育中心正在进行施工评审。

6.实现 1000 家外卖餐饮经营者接入“明厨亮灶+智慧监管”系统；全覆盖完成全市大型农贸市场快检化验室提质改造。（牵头单位：市市场监督管理局）

完成情况：一是正在对外卖平台、网络运营商、外卖餐饮单位等进行调研，争取最优资费及方式让餐饮单位接入“明厨亮灶+智慧监管”系统；二是已完成七星关区、大方县、金沙县大型农

贸市场快检化验室调研工作，其余县（自治县、市、区）调研工作正在有序推进中。

7.新（改）建农村户用卫生厕所 2.24 万户；新建（改造）农村供水管网 130 公里；新建（改造）城乡生活污水管网 150 公里；新建产业路（机耕道）和打通乡村断头路 450 公里。（牵头单位：市农业农村局、市水务局、市乡村振兴局）

完成情况：一是已争取到厕所革命 2024 年省级补助资金，正在编制市级实施方案，待组织实施，同步督促指导各县（自治县、市、区）启动建设工作；二是已新建（改造）村级及以上规模输配水管网 3 公里、完成目标任务的 2.31%（其中，金沙县完成 2 公里、完成率 13.33%，百里杜鹃管理区完成 1 公里、完成率 14.29%，其余县市区完成率均为 0），完成投资 180 万元、占年度投资计划的 6%；三是已新建（改造）城乡生活污水管网 13.74 公里、占目标任务的 9.16%（其中，七星关区完成 0.67 公里、完成率 3.34%，金沙县完成 6.07 公里、完成率 30.35%，威宁自治县完成 5 公里、完成率 25%，百里杜鹃管理区完成 2 公里、完成率 20%，其余县市区完成率均为 0），完成投资 771.48 万元、占年度投资计划的 10.29%；四是已获新建产业路（机耕道）和打通乡村断头路项目实施方案批复，即将启动项目建设。

8.打造定制公交 5 条、“农村客货邮融”试点 1 个、城际公交 1 条；向社会提供人防停车位 2000 个。（牵头单位：市交通运输局、市国防动员办公室）

完成情况：一是已与毕节市第三人民医院签订定制公交协议，拟为市三医新院区开通2条定制公交线路。已在黔西市建成洪水、绿化、新仁化屋、雨朵4个乡镇寄递共配中心，利用公交车、农村客运车辆开展带货服务，促进客运班线（公交）客快融合。已对七星关区至镇雄、威宁至昭通两条线路开展调研座谈，对原有客运班线经营权属、车辆数量、经营期限、经营主体意愿等进行摸排，为开通城际公交做准备；二是已向社会提供人防停车位513个、完成目标任务的25.65%（其中，纳雍县完成96个、完成率106.67%，市本级完成300个、完成率44.78%，黔西市完成117个、完成率21.67%，其余县区完成率均为0），完成投资1128.6万元。

9.开展“我们的中国梦文化进万家”送文化下乡演艺活动120场；完成农体工程补充维护更新30个；完成社区健身路径或3人制篮球场20个；打造“社区袖珍休闲运动场”20个。（牵头单位：市文化广电旅游局、市体育局）

完成情况：一是已开展18场“我们的中国梦文化进万家”送文化下乡演艺活动，完成目标任务的15%，其中，七星关区完成3场、完成率25%，大方县完成2场、完成率12.5%，黔西市完成2场、完成率16.67%，金沙县完成3场、完成率37.5%，织金县完成2场、完成率11.11%，纳雍县完成3场、完成率25%，威宁自治县完成3场、完成率33.33%，其余县（自治县、区）完成率均为0；二是正在积极申报农体工程补充维护更新项目，

待省级批复后组织实施；三是正在积极申报社区健身路径或3人制篮球场建设项目，待省级批复后组织实施；四是已在七星关区确定13个“社区袖珍休闲运动场”项目点，其余县（自治县、市、区）项目点正在确定中。

10.完成全市村级综合服务驿站示范点建设。（牵头单位：市人力资源社会保障局）

完成情况：50个村级综合服务驿站选址已全部完成，各县（自治县、市、区）正在商谈联合建设合作方。

三、工作建议

针对还未正式启动的民生实项目，市直牵头部门要进一步压实工作责任，加强向上对接，强化资金要素保障，加快项目前期工作进度，及时启动实施。**市农业农村局**要加快对高素质农民学员进行调研摸排、开展前期培训筹备工作进度，同时加强与省农业农村厅的对接，尽快确定实施方案并组织实施，加快培育高素质农民项目、新（改）建农村户厕项目进度。**市交通运输局**要加快编制实施方案，加强与省交通运输厅、金融、财政等部门的对接，积极争取资金支持，确保长下坡隐患路段治理、干线公路与村（组）道路平交道口隐患治理项目尽快取得实质性进展。**市卫生健康局**要加强与省卫生健康委员会的对接，确保省级资金尽快下达后启动全市初中生结核筛查项目；同时要加快制定妇女“两癌”项目实施方案，确保全市农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目尽快启动实施。**市医疗保障局**要尽快选定各县（自治县、市、

区)村级医保经办建设服务点,加快村级医保经办服务点建设项目进度。**市市场监督管理局**要加快对各县(自治县、市、区)外卖平台、网络运营商、外卖餐饮单位、大型农贸市场快检化验室的调研,尽快启动外卖餐饮经营者接入“明厨亮灶+智慧监管”系统项目、大型农贸市场快检化验室提质改造项目建设。**市乡村振兴局**要加快新建产业路(机耕道)和打通乡村断头路项目的前期工作,争取项目尽快合规施工。**市体育局**要加强与省体育局的对接,尽快确定实施方案,组织各相关县(自治县、市、区)启动农体工程补充维护更新、社区健身路径或3人制篮球场建设、打造“社区袖珍休闲运动场”等实事。**市人力资源社会保障局**要指导各县(自治县、市、区)加快商谈联合建设合作方进度,确保村级综合服务驿站示范点建设项目尽快取得实质性进展。

分送:胜华书记、东来市长、仕飞主任、宏远主席,市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政协副主席,市政府秘书长,市委、市政府副秘书长。

市委办公室,市人大办公室,市政府办公室,市政协办公室。

市贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作领导小组成员单位。

市《推动毕节高质量发展规划》贯彻落实工作领导小组成员单位。

推动全市“1+6+1”政策措施落实工作领导小组成员单位。

市发挥“三大优势”推动“市场换产业、资源换投资”工作领导小组成员单位。

各县(自治县、市、区)党委(党工委)、政府(管委会)。

毕节市推动高质量发展办公室

2024年3月18日印发
